

四川省改善贫困地区义务教育薄弱 学校基本办学条件领导小组办公室

川改薄办函〔2019〕2号

关于我省“全面改薄”工作 截至2018年12月底进展情况的通报

各市（州）教育行政部门、改薄办：

根据调整后全省2014—2018年“全面改薄”总体规划及各地上报的双月报数据，省改薄办对各地截至2018年12月底工作进展情况进行了整理汇总，现将有关情况通报如下：

一、项目累计进展情况

（一）投资到位及完成情况。

1. 总体情况。全省投资到位率99.68%。除甘孜州93.87%外，其余市州投资到位率均已达100%；全省投资完成率96.07%。其中，成都市、自贡市、乐山市、眉山市、达州市、巴中市投资完成率已达100%，投资完成率低于90%的分别是遂宁市89.57%、凉山州89.08%、甘孜州81.84%。

2. 中央和省级资金投资完成情况。全省中央和省级资金投资完成率 96.13%。其中，成都市、泸州市、宜宾市、广安市、达州市、巴中市、阿坝州投资完成率已达 100%，投资完成率低于 90%分别是凉山州 88.67%、甘孜州 83.03%。

3. 市县资金投资完成情况。全省市县资金投资完成率 99.03%。其中，成都市、自贡市、攀枝花市、绵阳市、乐山市、南充市、眉山市、达州市、巴中市、资阳市已达 100%，低于 90%的分别是雅安市 88.85%、阿坝州 88.49%、内江市 88.11%、遂宁市 86.76%、广元市 82.81%、甘孜州 76.34%。

（二）校舍项目完成情况。

1. 开工情况。全省开工率 99.71%。除广元市 99.88%、凉山州 97.83%、甘孜州 96.62%外，其余市（州）开工率均已达 100%。

2. 竣工情况。全省竣工率 97.20%。其中，成都市、自贡市、德阳市、绵阳市、南充市、眉山市、达州市、巴中市、阿坝州校舍竣工率已达 100%。其余市（州）分别是广元市 99.03%、泸州市 98.75%、宜宾市 98.03%、资阳市 97.80%、广安市 96.97%、内江市 96.17%、乐山市 96.17%、攀枝花市 95.43%、甘孜州 94.17%、雅安市 93.53%、遂宁市 90.69%、凉山州 85.52%。

（三）设备采购完成情况。

全省设备采购完成率 99.88%。除攀枝花 99.57%、泸州市

98.39%、眉山市 99.06%外，其余市（州）设备采购完成率均达 100%。

二、中央改薄专项资金项目进展情况

2014、2015 年中央专项资金项目均已开工、竣工。

（一）2016 年中央专项资金项目。

全省开工率和设备采购完成率均为 100%。

全省竣工率 99.65%，除凉山州 97.32%外，其余市（州）均达 100%。

（二）2017 年中央专项资金项目。

全省开工率和设备采购完成率均为 100%。

全省竣工率 95.92%。除遂宁市、凉山州、雅安市分别为 77.40%、72.87%、44.56%外，其余市（州）竣工率已达 100%。

（三）2018 年中央专项资金项目。

全省开工率 87.07%。其中，泸州市、乐山市、南充市、眉山市、宜宾市、资阳市开工率已达 100%，低于 60%的有甘孜州 50.57%、雅安市 48.02%、阿坝州 44.79%。

全省竣工率 68.42%。其中，超过全省平均水平的有资阳市 100%、泸州市 99.10%、宜宾市 96.21%、广安市 82.20%、攀枝花市 77.17%、达州市 75.06%；低于 60%的有广元市 57.62%、甘孜州 43.78%、凉山州 42.45%、阿坝州 39.55%、遂宁市 37.18%、雅

安市 25.73%、乐山市 22.13%。

全省设备采购完成率 86.91%。其中，泸州市、遂宁市、内江市、乐山市、眉山市、宜宾市、巴中市、资阳市已达 100%；其余市（州）分别是达州市 95.03%、凉山州 90.01%、绵阳市 87.09%、广安市 86.62%、阿坝州 78.08%、甘孜州 77.75%、南充市 76.24%、攀枝花市 72.93%、广元市 62.61%、雅安市 44.38%。

总体上看，各地工作稳步推进，项目进度良好。成都市、自贡市、达州市、巴中市 4 个市投资完成率、校舍竣工率、采购完成率均已达 100%，攀枝花市、泸州市、绵阳市、南充市、宜宾市、眉山市、广安市、资阳市等 8 个市（州）投资完成率、校舍竣工率、采购完成率均已超过 95%，在此予以通报表扬。同时，全省也存在进展不平衡的问题：

（一）从投资到位及完成情况来看：全省仅甘孜州投资到位率未达 100%；遂宁市、甘孜州、凉山州的总投资完成率低于 90%；甘孜州、凉山州中央和省级资金投资完成率低于 90%；广元市、遂宁市、内江市、雅安市、阿坝州、甘孜州的市县资金投资完成率低于 90%，甘孜州的仅为 76.34%。

（二）从校舍项目进度情况来看：凉山州的校舍竣工率低于 90%。

（三）2016-2018 年中央改薄专项资金项目：2016 年项目凉

山州还未全部竣工；2017年项目遂宁市、雅安市、凉山州竣工率不到80%，雅安市的竣工率只有44.56%；2018年项目广元市、乐山市、雅安市、遂宁市、阿坝州、甘孜州、凉山州校舍竣工率不到60%，尤其是乐山市、雅安市仅为22.13%、25.73%，雅安市采购完成率仅为44.38%。

请上述相关市（州）务必高度重视，落实主体责任，针对问题，采取措施，加大资金拨付力度，在保证项目质量的前提下，加快工程建设和设备采购进度，确保如期完成规划目标任务。

四川省改善贫困地区义务教育薄弱学校
基本办学条件领导小组办公室（代章）

2019年3月22日